

Протокол № 46

заседания Организационного штаба по реализации национальных проектов в Сампурском муниципальном округе Тамбовской области

пос. Сатинка

08.12.2025

11:30

А.В. Самородов - глава округа, председатель Организационного штаба  
А.А. Чиж - секретарь Организационного штаба.

Присутствовали члены Организационного штаба:

В.К. Клинецов, О.В. Болотова, И.А. Акимова, С.А. Кирсанов, Л.В. Симакова, Н.В. Верещагина, О.Н. Веденеева, М.Н. Загалова, В.П. Пикуль, М.В. Якунин.

**Повестка дня**

О ходе выполнения работ по капитальному ремонту здания МБОУ «Сатинская СОШ» (Докладчик: М.Н. Загалова).

**СЛУШАЛИ:**

М.Н. Загалова, довела информацию до присутствующих информацию о ходе выполнения работ по капитальному ремонту здания МБОУ «Сатинская СОШ» национального проекта «Молодежь и дети» на 08.12.2025 год.

• 24 ноября 2025 года между МБОУ «Сатинская СОШ» и ООО «Сервис Строй-48» (г. Липецк) заключен Контракт № 0164200001925003688-876344-1136587 на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ «Сатинская СОШ», расположенного по адресу: Тамбовская область, Сампурский муниципальный округ, пос. Сатинка, ул. 60 лет СССР, д. 2. Стоимость контракта – 56 715 712,41 рублей. Срок исполнения 24.11.2025-30.12.2025 гг.

Строительная готовность объекта капитального ремонта здания МБОУ «Сатинская СОШ» по состоянию на 8 декабря 2025 года по данным Единой Службы Заказчика (стройконтроль) – 67 %.


На объекте ведутся следующие строительно-монтажные работ: штукатурка стен по помещениям санузлов (2 этаж), устройство наливного пола по учебным кабинетам (2 этаж), устройство лестниц (правое крыло), установка перегородок в учебных помещениях (кабинет / лаборантская), монтаж потолка типа «Армстронг» (3 этаж), монтаж светильников и розеток (3 этаж).

На объекте работают бригады в количестве 40 человек.

**РЕШИЛИ:**

Информацию М.Н. Загаловой принять к сведению.

Председателя Организационного штаба



А.В. Самородов

Секретарь Организационного штаба



А.А. Чиж