

Протокол № 48

заседания Организационного штаба по реализации национальных проектов в Сампурском муниципальном округе Тамбовской области

пос. Сатинка

22.12.2025

11:30

А.В. Самородов - глава округа, председатель Организационного штаба
А.А. Чиж - секретарь Организационного штаба.

Присутствовали члены Организационного штаба:

В.К. Клинцов, О.В. Болотова, И.А. Акимова, С.А. Кирсанов, Л.В. Симакова, Н.В. Верещагина, О.Н. Веденева, М.Н. Загалова, В.П. Пикуль, М.В. Якунин.

Повестка дня

О ходе выполнения работ по капитальному ремонту здания МБОУ «Сатинская СОШ» (Докладчик: М.Н. Загалова).

СЛУШАЛИ:

М.Н. Загалова, довела информацию до присутствующих информацию о ходе выполнения работ по капитальному ремонту здания МБОУ «Сатинская СОШ» национального проекта «Молодежь и дети» на 22.12.2025 год.

24 ноября 2025 года между МБОУ «Сатинская СОШ» и ООО «Сервис Строй-48» (г. Липецк) заключен Контракт № 0164200001925003688-876344-1136587 на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ «Сатинская СОШ», расположенного по адресу: Тамбовская область, Сампурский муниципальный округ, пос. Сатинка, ул. 60 лет СССР, д. 2. Стоимость контракта – 56 715 712,41 рублей. Срок исполнения 24.11.2025-30.12.2025 гг.

Строительная готовность объекта капитального ремонта здания МБОУ «Сатинская СОШ» по состоянию на 22 декабря 2025 года по данным Единой Службы Заказчика (стройконтроль) – 75 %.

На объекте ведутся следующие строительно-монтажные работ: устройство плитки в санузлах третьего этажа, окрас стен помещений второго этажа, устройство лестниц (правое крыло), монтаж потолка типа «Армстронг» по помещениям первого этажа, монтаж светильников и розеток (2 этажа), установка дверей.

На объекте работают бригады в количестве 40 человек.

РЕШИЛИ:

Информацию М.Н. Загаловой принять к сведению. Ежедневно контролировать ход выполнения строительно-монтажных работ на объекте.

Председателя Организационного штаба

А.В. Самородов

Секретарь Организационного штаба

А.А. Чиж

А. Чиж